



湖南省矿山生态保护修复分期验收报告审核表

验收报告名称		湖南省临湘市灌山白云岩矿矿山生态保护修复分期验收报告		
验收类型		分期验收 ☒ 关闭验收 ☐ 闭坑验收 ☐		
矿山企业	名称	临湘凡泰矿业有限公司	电 话	18873098529
	采矿许可证有效期起止时间	2015 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 13 日 (证号: C4306002009127130049619)		
验收单位	名称	湖南省常德工程勘察院有限责任公司	电 话	18821964368
	地 址	湖南省常德市武陵区南坪街道白马湖社区龙港路以西四〇三队办公楼-701	资质等级	甲级
	验收组长	陈俊文	电 话	18821964368
矿山主要生态问题	矿山开采及场地建设活动改变了地形地貌景观; 矿山开采对土地资源有占损影响, 共占用 600526m ² , 其中占用采矿用地 503875m ² , 占用林地 96651m ² 。			
生态保护修复工程及效果	2021 年 10 月~2025 年 6 月, 矿山累计投入 1040.5 万元开展生态保护修复工作: ①生态保护工程: 设置安全围挡 3085m 与警示标识 130 处, 有效隔离作业区与通行区, 提升安全管理水平, 投入约 168.7 万元。 ②水资源水生态修复工程: 修建截排水沟 3140m、沉淀池 15 座、引水工程 1620m, 实现矿区地表水的引导、沉淀与分流处理, 投入约 163.8 万元。 ③土地复垦工程: 完成复垦绿化面积约 21.5hm², 统一覆土播绿、种植乡土树种, 成活率超 85%, 绿地覆盖率约 78%, 投入约 348.7 万元。 ④矿山地质灾害防治工程: 完成挡墙 1310m、护坡整治 125m、拦挡坝 300m 以及截排水沟 300m 等措施, 有效提升边坡稳定性与排险能力, 投入约 209.3 万元。 ⑤监测工程: 累计投入 24.5 万元, 开展地灾、废水废气噪声和土壤污染监测, 布设监测点涵盖边坡及作业区。监测制度落实, 各项指标稳定, 矿区内未见异常。 ⑥管护工程: 对已复绿的 21.5hm² 区域实施补植、巡护等管护作业, 投入 46 万元, 有效保障了修复效果, 但矿区东北侧及东侧等局部区域仍需加强管护。 ⑦其他工程: 为改善作业区环境质量与通行条件, 投入约 79.5 万元用于扬尘治理与巡护支撑工作, 成效较好。			

验收结论	按照分期验收规范标准，本次分期验收结论为合格
验收意见	根据验收单位及专家意见，经现场核实，本次矿山生态保护修复成效达到分期验收标准，初步验收意见为合格。呈局长审定。 股长：  2015.8.12. 分管领导： 
县局意见	同云申清 主要负责人：  2015年8月15日 
市局生态修复科意见	根据专家意见、临湘局意见、现场核实，拟同意通过分期验收。呈请审批。 经办人：  2015.8.18 负责人：  2015年8月18日
市局领导审定意见	同云  2015年8月18日
附件	《湖南省临湘市灌山白云岩矿矿山生态保护修复分期验收报告》